質疑回答書

航空大学校仙台分校訓練棟改修工事

	質問	回答
1	アスベスト含有建材として適切な撤去・処理が求められていますが、施工中は環境省の定める特定建築材料以外の石綿含有建材（レベル3建材） 除去等作業時の石綿飛散防止に基づいた形で進める形でよろしいでしょうか。	改修特記仕様書7に示す通りの除去工法を使用することでレベル3として処理して問題ありません。